

Bilan des retards

Résidence Keravel · Second œuvre

PROTOTYPE Données de démonstration injectées pour valider l'ergonomie et les règles de lecture. Ces retards ne sont pas calculés par le moteur de planification de Kanvix.

FIN INITIALEMENT PRÉVUE

lun. 28 sept.

FIN PROJETÉE

ven. 2 oct.

d'après les dates révisées

RETARD NET

4 jours ouvrés

dérive de la fin du chantier

INTERVENTIONS EN RETARD

10 sur 11

RETARDS DIRECTS

5

13 j générés

RETARDS HÉRITÉS

5

13 j subis, non recomptés

ATTRIBUTIONS CONFIRMÉES

1

désignées et validées

ATTRIBUTIONS À CONFIRMER

1

désignées, en attente

Le retard net mesure la dérive de la fin du chantier : ce n'est pas la somme des retards des interventions. Un retard hérité vient d'une intervention précédente et n'est **jamais recompté**. 3 retards directs n'ont aucun responsable désigné.

10 retards affichés sur 10

INTERVENTION	LOT	DATES INITIALES	DATES RÉVISÉES OU RÉELLES	JOURS OUVRÉS	NATURE	CAUSE	INTERVENANTS ASSOCIÉS	RESPONSABILITÉ DÉCLARÉE	VALIDATION	CONSÉQUENCES
Pose des cloisons Terminé	Plâtrerie	7 sept. → 11 sept.	7 sept. → 15 sept. réel	+2 j	Direct	Approvisionnement	Mathieu	Aucune désignée	Sans responsable désigné	2 interventions décalées Passage des gaines et câbles
Pose des menuiseries extérieures Terminé	Menuiseries extérieures	7 sept. → 11 sept.	7 sept. → 16 sept. réel	+3 j	Direct	Erreur	Menuiserie Armor Thomas Martin	Menuiserie Armor	Confirmée	1 intervention décalée Calfeutrement et joints extérieurs
Reprise des réseaux d'eau Terminé	Plomberie	8 sept. → 11 sept.	8 sept. → 15 sept. réel	+2 j	Direct	Aléa technique	Ouest Fluides & Énergie Marc	Ouest Fluides & Énergie	À confirmer	1 intervention décalée Pose des sanitaires

INTERVENTION	LOT	DATES INITIALES	DATES RÉVISÉES OU RÉELLES	JOURS OUVRÉS	NATURE	CAUSE	INTERVENANTS ASSOCIÉS	RESPONSABILITÉ DÉCLARÉE	VALIDATION	CONSÉQUENCES
Calfeutrement et joints extérieurs Terminé	Menuiseries extérieures	14 sept. → 15 sept.	17 sept. → 18 sept. réel	+3 j	Hérité	Aucune cause propre origine : Pose des menuiseries extérieures · Erreur	Thomas Martin	Sans objet	Sans objet retard hérité	Aucune
Passage des gaines et câbles Terminé	Électricité	14 sept. → 18 sept.	16 sept. → 22 sept. réel	+2 j	Hérité	Aucune cause propre origine : Pose des cloisons · Approvisionnement	Le Gall Électricité	Sans objet	Sans objet retard hérité	1 intervention décalée Peinture des cloisons
Pose des sanitaires Terminé	Sanitaire	14 sept. → 16 sept.	16 sept. → 18 sept. réel	+2 j	Hérité	Aucune cause propre origine : Reprise des réseaux d'eau · Aléa technique	Ouest Fluides & Énergie	Sans objet	Sans objet retard hérité	Aucune
Peinture des cloisons En cours	Peinture	21 sept. → 25 sept.	23 sept. → 29 sept. projeté	+2 j	Hérité	Aucune cause propre origine : Passage des gaines et câbles · Approvisionnement	Coloris Peinture	Sans objet	Sans objet retard hérité	Aucune
Peinture des façades Terminé	Peinture	21 sept. → 23 sept.	21 sept. → 24 sept. réel	+1 j	Direct	Météo	Coloris Peinture	Aucune désignée	Sans responsable désigné	Aucune
Pose de la cuisine En cours	Sans lot	21 sept. → 24 sept.	28 sept. → 1 oct. projeté	+5 j	Direct	Décision du client	Thomas Martin	Aucune désignée	Sans responsable désigné	1 intervention décalée Réception des travaux
Réception des travaux À venir	Sans lot	28 sept.	2 oct. projeté	+4 j	Hérité	Aucune cause propre origine : Pose de la cuisine · Décision du client	Eric	Sans objet	Sans objet retard hérité	Aucune